

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE OBRAS PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2022

Fecha de reporte: 06.04.2022					I Trimestre 2022						
Información Contractual					Inicio/Reinicio	Adicionales/Deductivos		Situación actual	Liquidación de Obra		
Obra	Monto Aprobado con impuestos en las partidas aplicables	Resolución	Plazo (dc)	Resolución		Monto	Fecha		Resolucion	Monto final	
Desquinche Limpieza Manual y Obras de arte derrumbe cerro Calvario CHM	S/ 363,675.86	N° G-069-2020	120	20-jul-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	24/3/2021	N° G-028-2021	S/ 290,638.86	
Construccion de un Sedimentador de solidos en Suspension Zona Cullunuma	S/ 29,275.00	N° G-064-2019	45	1-oct-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	5/1/2021	N° G-001-2021	S/ 29,153.68	
Limpieza y Desquinche Manual del Derrumbre en el Cerro Calvario CHM - Km 122	S/ 460,831.66	N° G-032-2019	120	17-jun-19	N° G-062-2019	S/ 348,652.12	Recepcionada	21/1/2021	N° G-006-2021	S/ 299,910.51	
Construcción de cerco perimétrico Central Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 416,053.05	N° G-096-2019	150 746 (N° G-110-2021)	9/12/2019 23/08/2021 08/11/2021	N° G-082-2020	S/141,596.63	Obra Recepcionada y Liquidada Fecha Conclusion Obra: 20/12/2021. Monto valorizado: S/ 553,385.03	29/3/2022	N° G-014-2022	S/ 462,078.22	
					N° G-084-2021	S/ 71,526.63					
					TOTAL ADIC	S/213,123.26					
Protección de patio de llaves de la C. Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 862831.81 S/857,599.70	N° G-036-2019 N° G-060-2019 (Reformulado)	180 180	2-jul-19	N° G-060-2021	S/ 972,046.05	Obras paralizadas por nuevo derrumbe y Covid 19. Actualizacion de Expediente Tecnico. Fecha Paralización: 29/10/2019 Avance Registrado: 30.00%. Monto ejecutado: S/ 256,315.87 El Sernanp dio opinion favorable al PMA en fecha 28/12/2021, se estima reinicio de obra Mayo 2022	-		-	
Rehabilitacion de Infraestructura Campamento Represa CH Machupicchu	S/ 1,443,522.19	N° G-049-2021	150	Estimado Mayo 2022			Pendiente Inicio de Ejecucion Fecha Inicio: Mayo 2022. Avance Registrado: 0.00%. Monto ejecutado: S/ 0.0	-		-	
Cosntruccion de Oficinas del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA	S/ 6,431,077.8	N° G-109-2021	210	Estimado Agosto 2022			Pendiente Inicio de Ejecucion Fecha Inicio: Agosto 2022. Avance Registrado: 0.00%. Monto ejecutado: S/ 0.0	-		-	