

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE OBRAS PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2025

Fecha de reporte: 09.07.2025											
Información Contractual					Adicionales/Deductivos			II Trimestre 2025 Liquidación de Obra			
Obra	Monto Aprobado con impuestos en las partidas aplicables	Resolución Contrato Pedido de Compra	Plazo (dc)	Inicio/Reinicio	Resolución	Monto	Situación actual	Fecha	Resolucion	Monto final	
Desquinche Limpieza Manual y Obras de arte derrumbe cerro Calvario CHM	S/ 363,675.86	N° G-069-2020	120	20-jul-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	24/03/2021	N° G-028-2021	S/ 290,638.86	
Construccion de un Sedimentador de solidos en Suspension Zona Cullunuma	S/ 29,275.00	N° G-064-2019	45	01-oct-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	05/01/2021	N° G-001-2021	S/ 29,153.68	
Limpieza y Desquinche Manual del Derrumbe en el Cerro Calvario CHM - Km 122	S/ 460,831.66	N° G-032-2019	120	17-jun-19	N° G-062-2019	S/ 348,652.12	Recepcionada	21/01/2021	N° G-006-2021	S/ 299,910.51	
Ampliación Taller Central Egemsa	S/ 875,929.87	N° G-067-2010	197	15-dic-10	SD.435	S/ 97,630.34	Recepcionada	30/09/2022	N° G-070-2022	S/ 822,063.01	
Construcción de cerco perimétrico Central Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 416,053.05	N° G-096-2019	150 746 (N° G-110-2021)	9/12/2019 23/08/2021 08/11/2021	N° G-082-2020	S/141,596.63	Obra Recepcionada y Liquidada Fecha Conclusion Obra: 20/12/2021. Monto valorizado: S/. 553,385.03	29/03/2022	G-014-2022	S/ 462,078.22	
					N° G-084-2021	S/ 71,526.63					
					TOTAL ADIC	S/213,123.26					
Protección de patio de llaves de la C. Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 862,831.81 S/ 972,046.05 S/ 1'902,206.00 S/ 1'775,612.33 S/ 1'729,445.61 S/1'732,256.30	N° G-036-2019 N° G-060-2019 (Reformulado) N° G-020-2022 N° G-043-2022 N° G-093-2022 N° G-105-2022 N° G-039-2023 N° G-070-2023 N° G-088-2023 N° G-093-2024	180 180 929 20 10 240 (G-070-2023)	2/7/2019 16/05/22 10/12/2022 11/07/2023 09/08/2023	N° G-060-2021 N° G-020-2022 N° G-039-2023 N° G-088-2023 N° G-093-2024	S/ 972,046.05 S/ 1'039,374.19 (-) S/ 126,593.66 (-) S/ 46,166.72 S/ 2810.68	Obras paralizadas por nuevo derrumbe y Covid 19. Actualizacion de Expediente Tecnico. Fecha Paralización: 29/10/2019 El Sernanp dio opinion favorable al PMA en fecha 28/12/2021. Reinicio Obra: 16/05/2022. Paralización de Obra: 10/12/2022, por inicio de lluvias. Obra Reiniciada el 11/07/2023. Obra Finalizada el 09/08/2023. Avance Físico Agosto:100.00%. Costo Financiero de la obra : S/ 1,581,887.21 Obra recepcionada en fecha 21 de marzo 2024. Obra Liquidada	23/10/2024	N° G-125-2024	S/ 1,648,487.01	
Rehabilitacion de Infraestructura Campamento Represa CH Machupicchu	S/ 1,443,522.19	N° G-049-2021 Ampliación de plazo N° G-092-2022	150 14 (G-092-2022)	02-jun-22	N° G-012-2023	S/ 1,270.03	Fecha Inicio: 02 de junio 2022. Fecha fin: 16 de noviembre 2022. Avance Físico a Diciembre 2022: 100%. Obra Recepcionada en fecha 27 de abril 2023	12/02/2024	N° G-012-2024	S/ 1,313,176.13	
Construccion de Oficinas del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA	S/ 6,431,077.8 S/ 7,347,963.33 S/ 6,321,515.84 S/ 6,322,629.42 S/6,346,642.92	N°G-067-2022 (Actualizacion de Presupuesto) Contrato Obra N° 11-2023 G-077-2023 G-097-2023	210 22 (G-094-2023)	06-abr-23	N° G-077-2023 N° G-097-2023	S/ 1,113.58 S/ 24,013.50	La obra inicio en fecha 06 de abril 2023 Avance Físico Enero 2024: 100.00%. Fecha de Conclusion de Obra: 19 de enero 2024 Obra Recepcionada en fecha 26 de marzo 2024 Obra Liquidada	22/07/2024	N° G-064-2024	S/6,397,837.58	
Servicio de consultoria de obra para la Supervisión de la Obra "Construccion de Oficinas del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA	S/ 321,967.26 S/ 354,637.88	Contrato Supervision de Obra N° 10-2023 N° G-105-2023	210 22 (G-120-2023)	06-abr-23	N° G-105-2023	S/ 32,670.62	La obra inicio en fecha 06 de abril 2023 Avance Físico Enero 2024: 100.00%. Fecha de Conclusion de Obra: 19 de enero 2024 Obra Recepcionada en fecha 26 de marzo 2024 Monto ejecutado de la Supervision: S/ 433,197.88 Inc. IGV (Incluye pago por Extension de la Supervision, descontado al Contratista ejecutor de la obra). Servicio Concluido y Liquidado	01/08/2024	ED-0138-2024 CARTA N°27-2024-RLCONSINRA.S AC-SUP	S/ 433,197.88	
Componente II Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA - Adecuación y Refacción de Infraestructura Existente	S/551,387.77	Contrato Obra N° 18-2024	74	27-ago-24	-	-	La obra inicio en fecha 27 de agosto 2024 Avance Físico Noviembre 2024: 100%. Fecha de Conclusion de Obra: 08 de noviembre 2024 Obra Recepcionada en fecha 04 de diciembre 2024. 2024 Obra Liquidada	17/02/2025	G-015-2025	S/557,605.19	
Servicio de consultoria Supervisión de la Obra "Componente II Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA - Adecuación y Refacción de Infraestructura Existente"	S/ 39,542.74	PCD-4500076846	74	27-ago-24	-	-	La obra inicio en fecha 27 de agosto 2024 Avance Físico Noviembre 2024: 100%. Fecha de Conclusion de Obra: 08 de noviembre 2024 Obra Recepcionada en fecha 04 de diciembre 2024. 2024 Servicio concluido y liquidado	12/02/2025	ED-0013-2025 CARTA N°03-2025-RC-CSP/SUP-COMP.II-EGEMSA	S/ 39,542.74	
"Rehabilitacion de coberturas de techos en instalaciones EGEMSA-Cusco".	S/ 645,195.81	Contrato N° 15-2025	75	21-may-25	-	-	Avance Físico junio 2025: 41.77%. Obra en ejecución				
Inspeccion de obra "Rehabilitacion de coberturas de techos en instalaciones EGEMSA-Cusco"		Resolución G-032-2025	75	21-may-25	-	-	Avance Físico junio 2025: 41.77%. Obra en ejecución				