

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE OBRAS PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2023

Fecha de reporte: 11.01.2024					IV Trimestre 2023					
Información Contractual				Inicio/Reinicio	Adicionales/Deductivos		Situación actual	Liquidación de Obra		
Obra	Monto Aprobado con impuestos en las partidas aplicables	Resolución	Plazo (dc)		Resolución	Monto		Fecha	Resolucion	Monto final
Desquinche Limpieza Manual y Obras de arte derrumbe cerro Calvario CHM	S/ 363,675.86	N° G-069-2020	120	20-jul-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	24/03/2021	N° G-028-2021	S/ 290,638.86
Construccion de un Sedimentador de solidos en Suspension Zona Cullunuma	S/ 29,275.00	N° G-064-2019	45	01-oct-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	05/01/2021	N° G-001-2021	S/ 29,153.68
Limpieza y Desquinche Manual del Derrumbe en el Cerro Calvario CHM - Km 122	S/ 460,831.66	N° G-032-2019	120	17-jun-19	N° G-062-2019	S/ 348,652.12	Recepcionada	21/01/2021	N° G-006-2021	S/ 299,910.51
Ampliación Taller Central Egemsa	S/ 875,929.87	N° G-067-2010	197	15-dic-10	SD.435	S/ 97,630.34	Recepcionada	30/09/2022	N° G-070-2022	S/ 822,063.01
Construcción de cerco perimétrico Central Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 416,053.05	N° G-096-2019	150 746 (N° G-110-2021)	9/12/2019 23/08/2021 08/11/2021	N° G-082-2020	S/141,596.63	Obra Recepcionada y Liquidada Fecha Conclusion Obra: 20/12/2021. Monto valorizado: S/. 553,385.03	29/03/2022	N° G-014-2022	S/ 462,078.22
					N° G-084-2021	S/ 71,526.63				
					TOTAL ADIC	S/213,123.26				
Protección de patio de llaves de la C. Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 862,831.81 S/ 972,046.05 S/ 1'902,206.00 S/ 1'775,612.33 S/ 1'729,445.61	N° G-036-2019 N° G-060-2019 (Reformulado) N° G-020-2022 N° G-043-2022 N° G-093-2022 N° G-105-2022 N° G-039-2023 N° G-070-2023 N° G-088-2023	180 180 929 20 10 240 (G-070-2023)	2/7/2019 16/05/22 10/12/2022 11/07/2023 09/08/2023	N° G-060-2021 N° G-020-2022 N° G-039-2023 N° G-088-2023	S/ 972,046.05 S/ 1'039,374.19 (-) S/ 126,593.66 (-) S/ 46,166.72	Obras paralizadas por nuevo derrumbe y Covid 19. Actualizacion de Expediente Tecnico. Fecha Paralización: 29/10/2019 Avance Registrado: 30.00%. Monto ejecutado: S/ 256,315.87 El Sernanp dio opinion favorable al PMA en fecha 28/12/2021. Reinicio Obra: 16/05/2022. Paralización de Obra: 10/12/2022, por inicio de lluvias. Obra Reiniciada el 11/07/2023. Obra Finalizada el 09/08/2023. Avance Fisico Agosto:100.00%. Avance Financiero a Agosto 2023 : S/ 1'504,009.54 OBRA CONCLUIDA, EN ETAPA DE RECEPCION	-	-	-
Rehabilitacion de Infraestructura Campamento Represa CH Machupicchu	S/ 1,443,522.19	N° G-049-2021 Ampliación de plazo N° G-092-2022	150 14 (G-092-2022)	02-jun-22	N° G-012-2023	S/ 1,270.03	Fecha Inicio: 02 de junio 2022. Fecha fin: 16 de noviembre 2022. Avance Fisico a Diciembre: 100%. Avance Financiero a Diciembre : S/1'283,676.13 (Pre Liquidacion) Obra en Liquidación	-	-	-
Construccion de Oficinas del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA	S/ 6,431,077.8 S/ 7,347,963.33 S/ 6,321,515.84 S/ 6,322,629.42 S/ 321,967.26	N° G-109-2021 N°G-067-2022 (Actualizacion de Presupuesto) Contrato Obra N° 11-2023 G-077-2023 Contrato Supervision de Obra N° 10-2023	210 22 (G-094-2023)	06-abr-23	N° G-077-2023 N° G-097-2023	S/ 1,113.58 S/ 24,013.50	La obra inicio en fecha 06 de abril 2023 Avance Fisico Diciembre 2023: 88.77%. Monto ejecutado: S/4'955,923.65 sin IGV	-	-	-