

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE OBRAS PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2024

Fecha de reporte: 06.01.2025											
Información Contractual					Inicio/Reinicio	Adicionales/Deductivos		Situación actual	IV Trimestre 2024		
Obra	Monto Aprobado con impuestos en las partidas aplicables	Resolución	Plazo (dc)	Resolución		Monto	Liquidación de Obra				
							Fecha		Resolucion	Monto final	
Desquinche Limpieza Manual y Obras de arte derrumbe cerro Calvario CHM	S/ 363,675.86	N° G-069-2020	120	20-jul-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	24/03/2021	N° G-028-2021	S/ 290,638.86	
Construccion de un Sedimentador de solidos en Suspension Zona Cullunuma	S/ 29,275.00	N° G-064-2019	45	01-oct-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	05/01/2021	N° G-001-2021	S/ 29,153.68	
Limpieza y Desquinche Manual del Derrumbe en el Cerro Calvario CHM - Km 122	S/ 460,831.66	N° G-032-2019	120	17-jun-19	N° G-062-2019	S/ 348,652.12	Recepcionada	21/01/2021	N° G-006-2021	S/ 299,910.51	
Ampliación Taller Central Egemsa	S/ 875,929.87	N° G-067-2010	197	15-dic-10	SD.435	S/ 97,630.34	Recepcionada	30/09/2022	N° G-070-2022	S/ 822,063.01	
Construcción de cerco perimétrico Central Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 416,053.05	N° G-096-2019	150 746 (N° G-110-2021)	9/12/2019 23/08/2021 08/11/2021	N° G-082-2020	S/141,596.63	Obra Recepcionada y Liquidada Fecha Conclusion Obra: 20/12/2021. Monto valorizado: S/. 553,385.03	29/03/2022	G-014-2022	S/ 462,078.22	
					N° G-084-2021	S/ 71,526.63					
					TOTAL ADIC	S/213,123.26					
Protección de patio de llaves de la C. Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 862,831.81 S/ 972,046.05 S/ 1'902,206.00 S/ 1'775,612.33 S/ 1'729,445.61 S/1'732,256.30	N° G-036-2019 N° G-060-2019 (Reformulado) N° G-020-2022 N° G-043-2022 N° G-093-2022 N° G-105-2022 N° G-039-2023 N° G-070-2023 N° G-088-2023 N° G-093-2024	180 180 929 20 10 240 (G-070-2023)	2/7/2019 16/05/22 10/12/2022 11/07/2023 09/08/2023	N° G-060-2021	S/ 972,046.05	Obras paralizadas por nuevo derrumbe y Covid 19. Actualización de Expediente Tecnico. Fecha Paralización: 29/10/2019 El Sernamp dio opinion favorable al PMA en fecha 28/12/2021. Reinicio Obra: 16/05/2022. Paralización de Obra: 10/12/2022, por inicio de lluvias. Obra Reiniciada el 11/07/2023. Obra Finalizada el 09/08/2023. Avance Fisco Agosto:100.00%. Costo Financiero de la obra : S/ 1,581,887.21 Obra recepcionada en fecha 21 de marzo 2024. Obra Liquidada	23/10/2024	N° G-125-2024	S/ 1,648,487.01	
					N° G-020-2022	S/ 1'039,374.19					
					N° G-039-2023	(-) S/ 126,593.66					
					N° G-088-2023	(-) S/ 46,166.72					
					N° G-093-2024	S/ 2810.68					
Rehabilitacion de Infraestructura Campamento Represa CH Machupicchu	S/ 1,443,522.19	N° G-049-2021 Ampliación de plazo N° G-092-2022	150 14 (G-092-2022)	02-jun-22	N° G-012-2023	S/ 1,270.03	Fecha Inicio: 02 de junio 2022. Fecha fin: 16 de noviembre 2022. Avance Fisco a Diciembre 2022: 100%. Obra Recepcionada en fecha 27 de abril 2023	12/02/2024	N° G-012-2024	S/ 1,313,176.13	
Construccion de Oficinas del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA	S/ 6,431,077.8 S/ 7,347,963.33 S/ 6,321,515.84 S/ 6,322,629.42 S/6,346,642.92	N°G-067-2022 (Actualizacion de Presupuesto) Contrato Obra N° 11-2023 G-077-2023 G-097-2023	210 22 (G-094-2023)	06-abr-23	N° G-077-2023 N° G-097-2023	S/ 1,113.58 S/ 24,013.50	La obra inicio en fecha 06 de abril 2023 Avance Fisco Enero 2024: 100.00%. Fecha de Conclusion de Obra: 19 de enero 2024 Obra Recepcionada en fecha 26 de marzo 2024 Obra Liquidada	22/07/2024	N° G-064-2024	S/6,397,837.58	
Servicio de consultoria de obra para la Supervisión de la Obra "Construccion de Oficinas del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA	S/ 321,967.26 S/ 354,637.88	Contrato Supervision de Obra N° 10-2023 N° G-105-2023	210 22 (G-120-2023)	06-abr-23	N° G-105-2023	S/ 32,670.62	La obra inicio en fecha 06 de abril 2023 Avance Fisco Enero 2024: 100.00%. Fecha de Conclusion de Obra: 19 de enero 2024 Obra Recepcionada en fecha 26 de marzo 2024 Monto ejecutado de la Supervision: S/ 433,197.88 Inc. IGV (Incluye pago por Extension de la Supervision, descontado al Contratista ejecutor de la obra). Servicio Concluido y Liquidado	01/08/2024	ED-0138-2024 CARTA N°27-2024- RLCONSINRA.S AC-SUP	S/ 433,197.88	
Componente II Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA - Adecuación y Refac	S/551,387.77	Contrato Obra N° 18-2024	74	27-ago-24	-	-	La obra inicio en fecha 27 de agosto 2024 Avance Fisco Noviembre 2024: 100%. Fecha de Conclusion de Obra: 08 de noviembre 2024 Obra Recepcionada en fecha 04 de diciembre 2024. 2024 Obra en proceso de Liquidacion				
Servicio de consultoria Supervisión de la Obra "Componente II Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA - Adecuación y Refacción de Infraestructura Existente"	S/ 39,542.74	PCD-4500076846	74	27-ago-24	-	-	La obra inicio en fecha 27 de agosto 2024 Avance Fisco Noviembre 2024: 100%. Fecha de Conclusion de Obra: 08 de noviembre 2024 Obra Recepcionada en fecha 04 de diciembre 2024. 2024 Servicio en proceso de Liquidacion				