

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE OBRAS PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha de reporte: 07.07.2021								II Trimestre 2021		
Información Contractual				Inicio	Adicionales/Deductivos		Situación actual	Liquidación de Obra		
Obra	Monto Aprobado con impuestos en las partidas aplicables	Resolución	Plazo (dc)		Resolución	Monto		Fecha	Resolucion	Monto final
Desquinche Limpieza Manual y Obras de arte derrumbe cerro Calvario CHM	S/ 363,675.86	N° G-069-2020	120	20-Jul-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	24/03/2021	N° G-028-2021	S/ 290,638.86
Construccion de un Sedimentador de solidos en Suspension Zona Cullunuma	S/ 29,275.00	N° G-064-2019	45	1-Oct-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	5/01/2021	N° G-001-2021	S/ 29,153.68
Limpieza y Desquinche Manual del Derrumbre en el Cerro Calvario CHM - Km 122	S/ 460,831.66	N° G-032-2019	120	17-Jun-19	N° G-062-2019	S/ 348,652.12	Recepcionada	21/01/2021	N° G-006-2021	S/ 299,910.51
Construcción de cerco perimétrico Central Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 416,053.05	N° G-096-2019	150	9-Dic-19	N° G-082-2020	S/. 141,596.63	Obras paralizadas por observacion del Ministerio de Cultura. Fecha Paralización: 26/02/2020 Avance Registrado: 16.70%. Monto ejecutado: S/ 69,539.42	-		-
Protección de patio de llaves de la C. Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 862,831.81	N° G-036-2019	180	2-Jul-19	N° G-060-2019	S/.857,599.70	Obras paralizadas por nuevo derrumbe y Covid 19. Actualizacion de Expediente Tecnico. Fecha Paralización: 29/10/2019 Avance Registrado: 30.00%. Monto ejecutado: S/ 256,315.87	-		-
Rehabilitacion de Infraestructura Campamento Represa CH Machupicchu	S/ 1,443,522.19	N° G-049-2021	150	Por definir			Pendiente Inicio de Ejecucion Fecha Inicio: Por definir. Avance Registrado: 0.00%. Monto ejecutado: S/ 0.0	-		-