

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE OBRAS PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2021

Fecha de reporte: 10.01.2021					IV Trimestre 2021					
Información Contractual				Inicio/Reinicio	Adicionales/Deductivos		Situación actual	Liquidación de Obra		
Obra	Monto Aprobado con impuestos en las partidas aplicables	Resolución	Plazo (dc)		Resolución	Monto		Fecha	Resolucion	Monto final
Desquinche Limpieza Manual y Obras de arte derrumbe cerro Calvario CHM	S/ 363,675.86	N° G-069-2020	120	20-Jul-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	24/03/2021	N° G-028-2021	S/ 290,638.86
Construccion de un Sedimentador de solidos en Suspension Zona Cullunuma	S/ 29,275.00	N° G-064-2019	45	1-Oct-20	Ninguno	Ninguno	Recepcionada	5/01/2021	N° G-001-2021	S/ 29,153.68
Limpieza y Desquinche Manual del Derrumbe en el Cerro Calvario CHM - Km 122	S/ 460,831.66	N° G-032-2019	120	17-Jun-19	N° G-062-2019	S/ 348,652.12	Recepcionada	21/01/2021	N° G-006-2021	S/ 299,910.51
Construcción de cerco perimétrico Central Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 416,053.05	N° G-096-2019	150 746 (N° G-110-2021)	9/12/2019 23/08/2021 08/11/2021	N° G-082-2020	S/141,596.63	Obra Concluida Fecha reinicio: 23/08/2021 Fecha Paralización: 28/09/2021. Fecha reinicio: 08/11/2021 Fecha Conclusion Obra: 20/12/2021. Avance Registrado: 100%. Monto valorizado: S/. 520,543.52	-		-
					N° G-084-2021	S/ 71,526.63				
					TOTAL ADIC	S/213,123.26				
Protección de patio de llaves de la C. Hidroeléctrica Machupicchu	S/ 862,831.81	N° G-036-2019	180	2-Jul-19	N° G-060-2019	S/.857,599.70	Obras paralizadas por nuevo derrumbe y Covid 19. Actualización de Expediente Técnico. Fecha Paralización: 29/10/2019 Avance Registrado: 30.00%. Monto ejecutado: S/ 256,315.87 El Sernanp dio opinion favorable al PMA en fecha 28/12/2021, se estima reinicio de obra Mayo 2022	-		-
Rehabilitacion de Infraestructura Campamento Represa CH Machupicchu	S/ 1,443,522.19	N° G-049-2021	150	2-May-22			Pendiente Inicio de Ejecucion Fecha Inicio: Mayo 2022. Avance Registrado: 0.00%. Monto ejecutado: S/ 0.0	-		-